

# Protokollsbilaga D

## Direktionens protokoll 100402, § 6 f)

### PM



DATUM: 2010-01-26  
AVDELNING: Administrativa avdelningen  
HANDLÄGGARE: Agneta Rönström  
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

---

DNR 2010-162-ADM

## ■ Statusrapportering avseende projekt Broby – februari 2010

### Inledning

Direktionen fattade 2009-02-05 beslut om att investera i en ny kontanthanteringsanläggning i Sigtuna kommun. Budgeten för investeringen beslutades till 350 Mkr. Nedan följer en kort sammanfattning av statusen i projektet. Anläggningen utformas för att ge hög säkerhet samt för att effektivisera verksamheten.

### Projektorganisation

Projektet har delats upp i fyra delprojekt – Bygg, Logistik, IT och säkerhet och leds av en styrgrupp. Stora krav på samordning mellan de olika delprojekten ställs och kommer att ställas. Hittills har detta fungerat väl.

### Hämt hittills

Våren 2009 köptes fastigheten i Broby och därefter upphandlades projektledning och projekteringskonsulter. Projekteringen startade i augusti 2009.

Systemhandlingar för bygg- respektive säkerhetsdelprojekten levererades och granskades av RB, enligt tidplan, i december 2009.

Efter det att underlagen för investeringsbeslutet togs fram har vissa krav på anläggningen förändrats. Detta som en följd dels av rekommendationer från Fortifikationsverket avseende säkerhetsnivåer dels av att detaljer och tekniska lösningar har preciserats under projekteringen.

### Aktuell status

Projektet följer tidplanen i investeringsbeslutet. Den kalkyl som fanns i beslutet kommer att revideras eftersom en mer exakt beräkning är möjlig först nu när systemhandlingarna är framtagna. Kalkylen beräknas vara klar i slutet av mars. Därefter kommer ovanstående förändringar att omprövas med hänsyn till ekonomi och säkerhet.

Upparbetade utgifter är t o m årsskiftet ca 6,5 Mkr samt markköp om 35 Mkr.

Just nu pågår följande;

- Upphandling av logistikleverantör
- Detaljprojektering bygg och säkerhet
- Upphandling av markentreprenör
- Planering och förberedelser av delprojekt IT

### **Tider och aktiviteter framöver**

Projektet fortlöper efter följande tidplan;

- Projektering tom sep 2010
- Upphandling entreprenader 2010
- Start produktion mark Aug 2010
- Start produktion byggnader Januari 2011
- Projektet klart Jun 2012
- Test och drifttagning Hösten 2012
- Broby i drift Jan 2013